



SOSNOWIECKIE
WODOCIĄGI S.A.

Sosnowiec, dnia 28.11.2024r.

EKA.301.4.2024.2.D017740.24.JT

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
02.12.24



29.11.2024

I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński

Szanowny Pan
Michał Zastrzeżyński

Zastępca Prezydenta
Miasta

Al. Zwycięstwa 20
41-200 SOSNOWIEC

Dotyczy: danych na Komisję Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska zwoływaną w dniu 09.12.2024r.

W odpowiedzi na zawiadomienie Biura Rady Miejskiej z dnia 06.11.2024r. Idz. BRM.0012.7.9.2024.MT przedkładam materiał w zakresie realizacji inwestycji przez Spółkę w okresie IV-X.2024.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
Iwona Nawrocka Robert Miłczarek

Do wiadomości:

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

31.10.2024

Realizacja inwestycji

Nazwa	realizacja I-X.2024	
	mb	tys zł
Inwestycje sieć wodociągowa	2 857,35	4 267,71
Inwestycje sieć kanalizacyjna	3 581,90	6 147,78
Inwestycje Oczyszczalnie		15 426,25
Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od inwestorów		646,64
SUMA:	6 439,25	26 488,38

I. A. ROBOTY INWESTYCYJNE DZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ 2024r.

Lp.	Nazwa zadania	System (własny/zlecony)	Dokumentacja Nr umowy	Wykonawstwo Nr umowy	Średnica	Plan rzeczowy (w mb)			Plan finansowy (w tys. zł)			WYKONANIE X. 2024			Uwagi			
						narastająco mb do 31.12.2023		2024	2025	nakłady do 31.12.2023		2024	2025	zakres rzeczowy		zakres finansowy		
						do 31.12.2023	2024	2025	2024	2025	mb	%	tys. zł	%				
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Oriąt Lwowskich (od ujęcia GPW "Mostowa" do ul. Oriąt Lwowskich kościoł) + (od ujęcia GPW "Mostowa" do Designer Outlet) w Sosnowcu	własny TR	115/DTT/2022		90-315		1 794,00		113,62	1 540,00	1 794,17	100,01%	1 516,52	98,48%	w trakcie realizacji siłami własnymi			
2.	Przebudowa sieci wodociągowej we fragmencie ulicy Obrońców Powstania Gdańskiej w Sosnowcu	zlecony	201/DTT/2022, 4/DTT/2024		40-110		623,00		30,00	684,21	623,12	100,02%	642,72	99,94%	Inwestycja rozliczona			
3.	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Wolności /Lenartowicza (od ujęcia GPW "Wolności" do hydroforu przy ul. Lenartowicza) oraz budowa kontenerowej stacji hydroforowej w Sosnowcu	zlecony	355/DTT/2021	146/DTT/2023	90-315	692,00	127,81		1 204,30	726,73	127,81	100,00%	726,72	100,00%	Inwestycja rozliczona			
4.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gabrieli Zapolskiej w Sosnowcu	zlecony	169/DTT/2021	101/DTT/2023	40-160	1 424,83	0,00		318,10	618,19			618,19	100,00%	Inwestycja rozliczona			
5.	Przebudowa sieci wodociągowej od ujęcia GPW "Polno" do budynku przy ulicy Zielonogórska 1A w Sosnowcu	zlecony	84/DTT/2022	93/DTT/2023	40-315	1 257,49	51,38		1 231,64	336,20	51,38	100,00%	336,20	100,00%	Inwestycja rozliczona			
6.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Schonów w Sosnowcu	zlecony	278/DTT/2022	206/DTT/2023	40-160	100,00	260,87		84,95	427,36	260,87	100,00%	427,36	100,00%	zadanie w trakcie odbioru końcowego; złożono do PINB			
RAZEM							3 474,32	2 857,06	0,00	2 982,61	2 857,35	100,01%	4 267,71	98,50%				

I. B. ROBOTY INWESTYCYJNE NA SIECI KANALIZACYJNEJ 2024r.

Lp.	Nazwa zadania	System (własny/zlecony)	Dokumentacja Nr umowy	Wykonawstwo Nr umowy	Średnica	Plan rzeczowy (w mb)			Plan finansowy (w tys. zł)			WYKONANIE X. 2024				Uwagi
						narastająco mb do 31.12.2023	2024	2025	nakłady do 31.12.2023	2024	2025	zakres rzeczowy mb	%	zakres finansowy tys. zł	%	
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Schonów w Sosnowcu	zlecony	278/DTT/2022	206/DTT/2023	160-250	280,00	647,22		344,40	1 992,45		647,22	100,00%	1 992,45	100,00%	zadanie w trakcie odbioru końcowego; zgłoszono do PINB
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Makuszyńskiego 4a, 4c, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 13a, 13b, 13c, 13d, 15a, 15b, 15c, 19c, 21, 21a, 21b w Sosnowcu	zlecony	273/DTT/2022	191/DTT/2023	200	56,00	540,09		75,29	394,60		540,09	100,00%	394,60	100,00%	inwestycja rozliczona
3.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Studziennej 12-18 w Sosnowcu	zlecony	260/DTT/2022	259/DTT/2023	200-300	0,00	367,00		31,01	318,98		367,80	100,22%	318,98	100,00%	inwestycja rozliczona
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznia ścieków w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu (w ulicach: Starzyńskiego, Klubowej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej i Nlecałej) Etap 1 - ul. Maczkowska + tłocznia	zlecony	54/TT/2019	264/TT/2023	110-315	0,00	1 651,20		210,80	4 145,04		1 620,00	98,11%	2 881,19	69,51%	zadanie wspólnie z Gminą, w trakcie realizacji
5.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie budynków 24B-50)	zlecony	65/DTT/2023	127/DTT/2024	160-200	0,00	283,83		24,00	592,33		280,00	98,65%	277,49	46,85%	zadanie w trakcie realizacji
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Sosnowcu	zlecony	254/DTT/2022	53/DTT/2024	160-200	0,00	126,79		18,77	340,80		126,79	100,00%	156,63	45,96%	roboty technologiczne zakończone; konieczność zmiany terminu z uwagi na potrzebę wykonania odwodnienia drogi przez Gminę
7.	Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Podjazdowej w Sosnowcu	zlecony		187/DTT/2024	600		196,88			198,60			0,00%	9,50	4,78%	
8.	Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Pogotowia w Sosnowcu	zlecony		187/DTT/2024	300/400		28,31			21,50			0,00%	3,50	16,28%	
9.	Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Sielnej w Sosnowcu	zlecony		187/DTT/2024	400		185,00			132,00			0,00%	7,50	5,68%	zadania w trakcie realizacji
10.	Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Rzeźniczej w Sosnowcu	zlecony		187/DTT/2024	800/1200		146,50			582,50			0,00%	11,00	1,89%	
11.	Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. 3-go Maja w Sosnowcu	zlecony		187/DTT/2024	600		40,00			93,00			0,00%	5,00	5,38%	
12.	Opomiarowanie poziomów ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej we wskazanych punktach									89,94				89,94	100,00%	inwestycja rozliczona
RAZEM							336,00	4 212,82	0,00	704,27	8 901,74	3 581,90	85,02%	6 147,78	69,06%	

I. C. ROBOTY INWESTYCYJNE DZIAŁ OCZYSZCZALNI

Lp.	Nazwa zadania	Plan system zlecony w tys. zł	WYKONANIE X. 2024		Uwagi
			system zlecony	%	
	RAZEM OCZYSZCZALNIE, W TYM:	16 604,32	15 426,25	92,91%	
I	OCZYSZCZALNIA RADOCHA II	16 604,32	15 426,25	92,91%	
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II - etap V (wraz z kosztami nadzorów inwestorskich i autorskich)	13 783,21	12 642,91	91,73%	zadanie w trakcie realizacji
2.	Zabudowa nowego zbiornika biogazu wraz z rozbiórką istniejącego zbiornika (wraz z kosztami nadzorów inwestorskich i autorskich)	1 736,23	1 760,31	101,39%	rozpoczęto odbiór zadania
3.	Dostawa i montaż zasuw (DN 800 4 szt. i DN 500 4 szt.) wraz z napędami AUMA w komorach zasuw nr 25.4 i 25.5 przy reaktorach biologicznych od 7.1 do 7.4 Oczyszczalni ścieków RADOCHA II	957,31	957,31	100,00%	zadanie rozliczone
4.	Dostawa i montaż kół podporowych do zgrzebeł zgarniających osad na osadnikach wtórnych od 8.5 do 8.8 oczyszczalni ścieków RADOCHA II.	60,72	60,72	100,00%	zadanie rozliczone
5.	Realizacja Zadania IV - Stacja odwadniania osadu obiekt nr 14 (część "Przebudowy oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu - etap V")	66,84	5,00	7,48%	zadanie w trakcie realizacji

IV. ROBOTY INWESTYCYJNE REZERWA 2024r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan finansowy (w tys. zł)		WYKONANIE X. 2024				Uwagi	
		zakres rzeczowy		zakres finansowy		tys.zł	%		
		mb	%	mb	%				
A.	Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od inwestorów	nakłady do 31.12.2023	2024	2025					
			1 637,62			646,64	39,49%	Klimontowska, Blachnickiego, Długa; wycena sieci ul. Wodociagi; Kukulek; Kol. Cieśle	