

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ



Gmina Sosnowiec
reprezentowana przez:
Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
Tel.: +48 32 296 07 10
E-mail: sekretariat@si.sosnowiec.pl

wpłynęło 04.07.2025

L.dz.zał.

Podpis *Wyp*

ZASTĘPCA PREZYDENTA

mgr inż. arch. Jeremuz Świerczawski
4.07.2025

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu
al. Zwycięstwa 20
41-020 Sosnowiec

Sosnowiec, 4 lipca 2025 r.
Znak: SI.SK.7011.19.2025.AB/38

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej oraz otrzymanego Zawiadomienia nr BRM.0012.3.16.2025.AB z dnia 20 czerwca 2025 r. o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji, Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zakres tematyki posiedzenia, tj. „Stan czystości w przestrzeni publicznej, działania służb porządkowych, monitoring dzikich wysypisk, stan techniczny i potrzeby remontowe dróg gminnych, plany rozwoju infrastruktury drogowej, priorytety inwestycyjne w tym zakresie” nie leży w kompetencjach Spółki.

Jednocześnie w załączeniu przekazuję wykaz zadań drogowych zakończonych w 2024 roku oraz obecnie realizowanych.

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Delfin

Załączniki:

1. Wykaz zadań.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Tomasz Staron

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość wynagrodzenia	Stan zaawansowania
	Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec w tym: 1 Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu	Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Grota Roweckiego (od skrzyżowania z ul. Orlą, do skrzyżowania z ul. Lotników), ul. Wawel na odcinku od skrzyżowania z ul. Sarpogójską do skrzyżowania z ul. Barbary, a w tym: wyznaczenie nawierzchni jezdni, budowę doświetlenia przejść dla pieszych, budowę kanału technologicznego, przebudowę zatok autobusowych, budowę miejsc postojowych, zagospodarowanie parkingu przed przystankiem przy ul. Wawel, odcinkową wyznaczenie krawężników, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wawel z ul. Barbary. Zadanie realizowane w formule "projektu i buduj".	Eurovia Polska S.A. - 18 093 483,09 zł brutto	Zadanie zakończone
	Metropolitalna droga rowerowa w 2 obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec	W ramach zadania zaplanowano budowę Velestrady nr 1 i 7 na terenie Gminy Sosnowiec, tj. odcinków: - Droga rowerowa Katowice – Sosnowiec (Katowice – Sosnowiec region skrzyżowania ul. Orlej z ul. Grota – Roweckiego). - Droga Rowerowa Sosnowiec (Sosnowiec ul. Wiazowa – Sosnowiec ul. Będzińska) oraz Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Będzin (Sosnowiec ul. Będzińska) - Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza (Sosnowiec ul. Będzińska – Sosnowiec ul. Sokołska) - Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Czeladź łączna długość vellestrady to ok. 11,6 km.	brak	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację Velestrady na odcinkach: • Odcinek 1 – Velestrada nr 1 relacji Sosnowiec – Katowice: odcinek od skrzyżowania z ul. Kresową do skrzyżowania z ul. Orlą. • Odcinek 2 – Velestrada nr 7 relacji Sosnowiec ul. Wiazowa – Sosnowiec ul. Będzińska oraz relacji Sosnowiec – Będzin (Sosnowiec ul. Będzińska) • Odcinek 4 – Velestrada nr 7 relacji Sosnowiec – Czeladź o łącznej długości ok. 7,52 km, w ramach zadania pn. „Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu – etap II” dla działania 10.12 „Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych” (zgodnie z FEŚL 21-27). Po otrzymaniu dofinansowania Gmina przystąpi do ogłoszenia postępowania w trybie "projektuj i buduj" na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania.

3	Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu	Przebudowa istniejącego ronda na ul. Długosza w rejonie Makro, przebudowa ul. Długosza na odcinku od istniejącego ronda do ul. Komuny Paryskiej, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Długosza i Komuny Paryskiej, a w tym: budowa kanalizacji deszczowej, budowa drogi dla rowerów i przebudowa drogi dla pieszych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, przebudowa peronu autobusowego. Zadanie realizowane w formule "projektu i buduj".	5 876 000 zł brutto	Trwa realizacja robót budowlanych: wykonano kanalizację deszczową na całym zakresie, twna budowa kanału technologicznego na ul. Długosza, przebudowane połowę istniejącego ronda (bez warstwy ścieralnej), twna przebudowa drugiej połówki istniejącego ronda, wybudowano drogi dla pieszych przy istniejącym rondzie, dokonano przesadzenia istniejących drzew. Termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2025 r.
4	Budowa drogi łączącej ul. Wiażową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz przebudową istniejącej części Gospodarczej oraz przebudową ul. Siemnej w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa dróg – etap II”	Budowa drogi łączącej ul. Wiażową z ul. Gospodarczą, wraz przebudową istniejącej części Gospodarczej przy cmentarzu 4 wyznań oraz przebudowa ul. Siemnej, a w tym: budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiażowej z ul. Grabową, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gospodarczej, przebudowa/budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gospodarczej, budowa kanału technologicznego; przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją; wymiana nawierzchni ul. Siemnej wraz budową drogi dla pieszych, przebudowa drogi dla pieszych wzdłuż muru ogrodzeniowego cmentarza. Zadanie realizowane w formule "projektu i buduj".	6 370 000 zł brutto	Trwa realizacja robót budowlanych: przebudowana został ul. Siemna (wykonano nawierzchnię jeszcze bez warstwy ścieralnej, przebudowano wpuły uliczne, wybudowano kanał technologiczny oraz wykonano drogę dla pieszych) oraz podbudowę na ul. Gospodarczej wzdłuż muru ogrodzeniowego cmentarza; wykonywano pod nową drogę od strony ul. Wiażowej i wykonano kanalizację deszczową; przebudowano sieć gazową i elektroenergetyczną kolidującą z budową ronda przy ul. Wiażowej. Termin zakończenia realizacji zadania 30.09.2025 r.
5	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu"	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mokrej oraz odtworzenie nawierzchni jezdni w koscie betonowej. Zadanie realizowane w formule buduj.	1 000 000 zł brutto	Trwa realizacja robót budowlanych. Wybudowana została kanalizacja deszczowa na całym odcinku stanowiącym przedmiot umowy. Po przeprowadzeniu prób szczelności i pozytywnych ich wyniku Wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni jezdni. Termin zakończenia realizacji zadania 19.09.2025 r.
6	Remont fragmentu ul. Suchej Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu	Remont ulic polegający na wymianie krawężników, wymianie nawierzchni wraz z warstwą wiążącą oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników. Na ul. Gospodarczej rozwiązano problem z odwodnieniem skrzyżowania i zalewaniem mieszkańców.	2 264 000,00	Zadanie zakończone

7	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Traugutta, budowa odwodnienia, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa wspólnej drogi na pieszych i rowerów	5 948 000,00	Trwa realizacja robót drogowych, przebudowa sieci teletechnicznych, zakończono budowę kanałów kanalizacji deszczowej.
8	Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu	Branża drogowa, branża kanalizacyjna, elektro energetyczna	3 548 101,65	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
9	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu	Dobudowa jednego pasa, ruchu, poszerzenie ul. Niweckiej, wymiana warstw bitumicznych	1 488 673,31	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
10	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z Al. Paderewskiego w Sosnowcu	Zadanie obejmowało zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z – odcinek ul. Lenartowicza dl. ok. 227,30 m i odcinek al. Paderewskiego dl. ok. 110,80 m. Prace obejmowały: rozbudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi na dojazdach, budowę chodnika z betonowej kostki brukowej, budowę ścieżki rowerowej, budowę/przebudowę oświetlenia, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę/zabezpieczenie kolidującego uzbiorzenia terenu, wykonanie zagospodarowania wyspy ronda i terenów zielonych.	8 231 027,68 zł brutto	Zadanie zakończone
11	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu	Etap I: zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z zabudową studni kanalizacyjnych i wpuśców ulicznych w ciągu ul. Maczkowskiej, fragmentu ul. Starzyńskiego oraz wykonanie odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych pracach. W ramach zadania został wykonany chodnik w ciągu ul. Maczkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Niecałej. Etap II: w ramach zadania zostanie wykonana budowa kanalizacji deszczowej w ul. Limbowej, ul. Maczkowskiej, ul. Gaczyńskiego, ul. Starzyńskiego, ul. Niecałej, ul. Orzeszkowej oraz roboty rozbiórkowe i roboty odtworzeniowe nawierzchni po przeprowadzonych pracach. Zostanie również wykonana przebudowa ul. Limbowej.	Etap I: 2 168 042,03 zł brutto Etap II: 2 714 951,65 zł brutto	Etap I: Zadanie zakończone Etap II: w trakcie realizacji

12	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w rejonie ulic Aleksandra Fredry i Nowej w Sosnowcu	Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na ul. Aleksandra Fredry i ul. Nowej wraz z odtworzeniem i przebudową/budową nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów na w/w ulicach.	6 186 811,81 zł brutto	W trakcie realizacji - wykonano 80% prac sieciowych i ok. 15% prac drogowych
13	Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego	Przedmiotem inwestycji była rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz odcinka al. Księdza Franciszka Blachnickiego w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zaruskiego i Bora-Komorowskiego oraz ronda na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Blachnickiego. Prace obejmowały: budowę układu drogowego z miejscami postojowymi w rejonie ogródków działkowych, budowę zjazdów na potrzeby skomunikowania obiektu sportowego ZSP, budowę elementów wpływających na poprawę BRD, przebudowę istniejących zjazdów, budowę ścieżek rowerowych i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego, budowę systemu monitoringu miejskiego oraz wykonanie terenów zielonych.	35 349 437,21 zł brutto	Zadanie zakończone
14	Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa al. Blachnickiego, budowa i przebudowa chodników, dróg dla rowerów i zjazdów, budowa i przebudowa poboczy gruntowych, budowa zabezpieczenia skarpy nasypu, budowa i przebudowa zatok postojowych, przebudowa peronów autobusowych wraz z budową infrastruktury, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa doświetlenia przejeżdżających dla pieszych i przejazdów rowerowych, budowa i przebudowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu, dostawa i montaż wiaty przystankowej, aktualizacja stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania i elementów BRD, wykonanie niezbędnych wycinek i nasadzeń.	Szacowana wartość zamówienia to ok. 7 000 000,00 zł brutto	Twa procedura przetargowa na realizację zadania w formule "Projektuj i buduj"

15	Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu	W ramach zadania zostanie wykonany remont chodników, wjazdów i nawierzchni jezdni ul. Konstytucji na odcinku od ul. Kopalińskiej do ul. Żelaznej. Wykonany zostanie również remont wpustów ulicznych w niezbędnym zakresie oraz wymiana wjazdów studni i wpustów ulicznych, zielenice oraz aktualizacja stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania.	1 799 979,28 zł brutto	Trwa realizacja zadania. ok. 50% zakresu prac
16	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu	Rozbudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo ul. Wileńskiej, ul. Łukasiewicza i ul. Minerów wraz z niezbędnym dowiązaniem układu drogowego, przebudowa infrastruktury dla pieszych, przebudowa zjazdów, rozbiora obiektów budowlanych (ogrodzeń, murków oraz drobnych elementów budowlanych), wycinka kolidującej zieleni, budowa przepustu pod ul. Minerów, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej, regulacja elementów infrastruktury i armatury, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanału technologicznego.	5 830 000,00 zł brutto	W zakresie rzeczowym został zrealizowany następujący zakres: przebudowa kabli elektroenergetycznych, trawa budowa kanalizacji deszczowej fi 315 i wodociągu Dn 255, sieci telekomunikacyjnej i kanału technologicznego. Trwają roboty ziemne związane z budową rowu i nasypów na którym będzie posadowiony korpus drogowy.
17	Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu	Rozbudowa skrzyżowania i odcinka ul. Kasprzaka wraz z niezbędnym dowiązaniem układu drogowego, przebudowa infrastruktury dla pieszych, przebudowa zjazdów, rozbiora obiektów budowlanych (ogrodzeń, murków oraz drobnych elementów budowlanych), wycinka kolidującej zieleni, budowa murów oporowych, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia technicznego terenu, regulacja elementów infrastruktury i armatury, przebudowa sieci telekomunikacyjnej.	1 257 415,75 zł brutto	Planowany termin podpisania umowy 7 lipca 2025 r.
18	Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia	Konkurs architektoniczny na przebudowę centrum przygotowany i przeprowadzony przez SARP Katowice	158 670,00 zł brutto	Trwa weryfikacja regulaminu konkursowego. Planowany termin ogłoszenia lipiec 2025 r.

19	Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II	Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na III zadania Zadanie I Przebudowa fragmentu al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) w ramach zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap II" Zgłoszenie robót - Urząd Wojewódzki Zadanie II Budowa fragmentu drogi publicznej do połączenia z al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) w ramach zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap II" Pozwolenie na budowę. Gmina Sosnowiec Zadanie III Rozbudowa fragmentu al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) w ramach zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap II" - decyzja ZRID - Urząd Wojewódzki	239 850,00 zł brutto	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
20	Remont ul. Żelaznej w Sosnowcu	Zadanie przewiduje remont ul. Żelaznej poprzez wymianę konstrukcji jezdni.	247 900,36 zł brutto	Trwa zatwierdzanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
21	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu	Zadanie obejmowało przebudowę wiaduktu drogowo - tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego.	41 731 832,60	Zadanie zakończone