



Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

Sosnowiec, 5 grudnia 2024 roku

DIR/15.7.9./2024

ZASTĘPCA PREZYDENTA
mgr inż. arch. Jeremiasz Świerczowski
6.12.2024

Wojciech Nitwinko
Przewodniczący
Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony
Środowiska RM

Szanowny Panie Przewodniczący,

w załączeniu przedkładam materiał przygotowany przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM

06.12.2024

z poważaniem

DYREKTOR

Marcin Jakubczak
Marcin Jakubczak

z up. Prezydenta Miasta
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński
Michał Zastrzeżyński

Dane do kontaktu:

GLUWIK SPECJALISTA
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
41-214 Sosnowiec, ulica Plonów 22i
Nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wojtaszewska
Wojtaszewska

www.mzuk.sosnowiec.pl
tel. (32) 291 79 22, (32) 727 58 46
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20
NIP: 644 345 36 72

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

Lp.	Nazwa zadania, ulicy	Opis zadania	Wartość Zadania	Realizacja
BUDŻETY OBYWATELSKIE				
1	ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)	Przedmiotem zadania jest kompleksowe opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, obejmującej zarówno etap projektowy, jak i uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącego placu postojowego poprzez wymianę zdegradowanej nawierzchni asfaltowej na nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz płyt betonowych ażurowych.	389 891,82 zł	W ramach realizacji prac wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz dokonano wymiany elementów krawędziowych. Obecnie trwają prace związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt betonowych ażurowych. Planowany termin zakończenia robót - do końca roku 2024.
2	Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)	W ramach zadania zrealizowane zostało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej płytami otworowymi i kostką brukową oraz montażu ławek	74 447,21 zł	Zadanie zrealizowane
3	Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny	Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową alejek na terenie parku, montażem elementów małej architektury, wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych oraz modernizacją oświetlenia parkowego wraz z montażem skrzydeł elektrycznej w kłobie np. pod ozdoby świetlne. Dodatkowo w ramach zadania wymianie podlegają słupy oświetlenia parkowego wraz z instalacją zasilającą.	543 604,94 zł	W ramach zadania wykonano alejki parkowe z nawierzchni z kostki brukowej oraz przeprowadzono wymianę słupów oświetlenia parkowego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej. Do końca grudnia 2024 roku planowane jest zakończenie prac poprzez montaż elementów małej architektury, w tym ławek oraz koszy na śmieci.
4	Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)	Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową alejek na terenie parku (ok. 2600 m ²), remontem wjazdu do parku od strony ul. Braci Mieroszewskich oraz montażem przewijaka. Dodatkowo zaplanowano ustawienie 19 szt. ławek oraz 12 szt. koszy na śmieci. Zostaną wykonane również nowe schody wraz z montażem poręczy.	328 000,00 zł	Realizacja ślami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Zakupiono materiał niezbędny do realizacji zadania, realizacja po ustąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych.
5	Remont ul. Arctowskiiego (BO24/XIV/1)	Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z: wymianą nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu wznocioniej podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, regulacją urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej oraz miejscową wycianą krawężników drogowych.	442 662,70 zł	Zadanie zrealizowane
6	Remont fragmentu ul. Bronowej (BO24/XI/2,12)	Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych związanych z: wymianą nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu wznocioniej podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, regulacją urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej oraz miejscową wycianą krawężników drogowych - na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kopalnią.	430 226,20 zł	Zadanie zrealizowane

7	Remont ul. Dalekiej (BOZ4/III/1)	Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z uzupełnieniem podbudowy na odcinku od ul. Wiaźrowej do wysokości budynku nr 7/IV, remonte chodnika na długości budynku nr 9-11-13. Współpraca z Tauron Nowe Technologie S.A. w zakresie wymiany słupów oświetlenia ulicznego na długości budynku nr 9-11-13.	284 239,73 zł	Zadanie zrealizowane
8	Remont drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. Gwiezdnej (BOZ4/VIII/8)	Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przeprowadzeniem prac rozbiórkowych istniejących alejek i placów oraz remoncie drogi wewnętrznej użytkowanej wzdłuż budynków nr 16-16a-16b-16c oraz wraz z miejscami postojowymi użytkowanymi na wysokości Przedszkola Miejskiego nr 40 - zakres Gminy. Po stronie SM HUTNIK pozostaje wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń.	219 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji staniem Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Trwały prace brukarskie oraz asfaltowe.
9	Rewitalizacja skweru przy ul. Krakowskiej (BOZ4/XVII/3)	Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem alejki na terenie skweru na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Stacyjnej oraz schodów terenowych, wymianie elementów małej architektury, modernizacji 2 słupów oświetlenia parkowego oraz uzupełnieniu nasadzeń krzewów	202 179,55 zł	Zadanie zrealizowane
10	Remont alejek w Parku Im. Wandy Matczewskiej (BOZ4/IX/2)	Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową wybranych alejek na terenie parku, wymianą elementów małej architektury, wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych oraz modernizacją Fragmentu oświetlenia parkowego	639 962,20 zł	Realizacja staniem Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Trwały prace związane z przebudową alejek oraz wymianą słupów oświetlenia parkowego wraz z instalacją zasilającą. Montaż elementów małej architektury po zakończeniu prac związanych z układaniem nawierzchni z kostki brukowej.
11	Zielony Zakątek: Aleja Róż (BOZ4/XIII/1)	Zadanie polegało na: - wykonaniu robót budowlanych związanych z budową chodnika oraz ustawieniem elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci), - utworzeniu rabat z nasadzeniami roślin	203 386,20 zł	Zadanie zrealizowane

STARSZY KUSTRZ

Matczewska Wanda Matczewska

POZOSTAŁE INWESTYCJE

1	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu	Zadanie polegające na budowie przystanku komunikacji miejskiej w ciągu ul. Juliuszowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Wileńską. Zadanie stanowi kontynuację robót związanych z ubiegłoroczną budową bezpiecznika dla pieszych.	17 170,80 zł	Zadanie zrealizowane
2	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka	W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy fragmentu chodnika z kostki brukowej stanowiącego dojeżdżenie do ogródków działkowych oraz do przystanku autobusowego „Dębowa Góra Ogrodki Działkowe”, wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem.	23 589,00 zł	W ramach realizacji zadania wykonano wdrożenie oznakowania pionowego i poziomego oraz dokonano zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zaplanowanych robót budowlanych. Zakończenie całości prac przewidziano na rok 2025
3	Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4, 4d/1, 4A	W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy dróg wewnętrznych przed budynkami nr 4, 4/1, 4A przy ul. Stefana Żeromskiego	12 095,08 zł	Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zostało zrealizowane. Na obecną chwilę brak deklaracji Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” na kontynuację zadania
4	Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia - II etap	Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z przebudową drogi. Zakres prac obejmuje wymianę podbudowy, przebudowę studni kanalizacyjnych oraz wymianę nawierzchni. Planowana nawierzchnia drogi to kostka brukowa o właściwościach wspomagających retencję wód opadowych, co wpisuje się w założenia zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.	194 871,36 zł	Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą - 20 grudnia 2024 roku. Planowany termin realizacji - do końca 2025 roku.
5	Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w- II etap	Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową przebudową drogi. Zakres prac obejmuje wymianę podbudowy, wymianę nawierzchni, przebudowę wjazdów na prywatne posesje, a także wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym budowę elementów spowalniających ruch oraz doświetlenie drogi.	949 924,41 zł	Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą - 20 grudnia 2024 roku. Planowany termin realizacji - do końca 2025 roku.
6	Przebudowa ulicy Kukulek - boczna - II etap	W ramach zadania planuje się przebudowę drogi, obejmującą wymianę nawierzchni na przepuszczalną oraz wbudowanie elementów krawędziowych.	100 000,00 zł	Planuje się realizację starami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu w roku 2025.

7	Zakup odbiornika GNNS	Dokonywany zakup służy pracownikom Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu do wykonywania pomiarów terenowych, stanowiących podstawę do opracowywania przedmiarów robót, a w konsekwencji do sporządzania kosztorysów inwestorskich. Ponadto zakupiony sprzęt umożliwia również weryfikację niwelacji terenów przeznaczonych do remontu lub przebudowy, co przyczynia się do podniesienia precyzji i efektywności realizowanych zadań.	17 635,57 zł	Zakup zrealizowano.
8	Przebudowa ulicy Hallera w Sosnowcu	W ramach zadania planowana jest przebudowa odcinka ulicy Hallera w Sosnowcu. Zakres prac obejmuje zwiększenie liczby miejsc parkingowych, relokację ciągu pieszego na teren należący do Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz likwidację istniejącego zawężenia drogi, które stanowiło przyczynę występujących kolizji. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współfinansowaniu Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.	222 135,42 zł (łączna wartość umowy)	Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru, trwają czynności odbiorowe
POZOSTAŁE ZADANIA BIEŻĄCE				
1	Usunięcie zagrożenia w rejonie drewnianego obiektu mostowego zlokalizowanego przy ul. Tuwima w Sosnowcu.	W ramach realizacji zadania przeprowadzono wyminię konstrukcji drewnianej oraz drewnianej nawierzchni mostu zlokalizowanego w rejonie ulicy Tuwima w Sosnowcu. Prace wykonano zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i standardami jakości, co znacząco poprawi trwałość i bezpieczeństwo obiektu.	132 840,00 zł	Zadanie zrealizowane
2	Remont kapliczki przy ul. S. Szańca w Sosnowcu	W ramach realizacji zadania przeprowadzono kompleksowy remont kapliczki przy ul. Stanisława Szańca. Zakres prac obejmował wzmocnienie elementów betonowych z zastosowaniem klaner, siatek oraz odpowiednich klejów i żywic. Dodatkowo zainstalowano fundamenty murków ogrodzeniowych, zrekonstruowano cząpy słupów ogrodzeniowych oraz dokonano wymiarów powłok malarskich. Prace zostały wykonane z dbałością o zachowanie walorów estetycznych i historycznych obiektu.	62 885,19 zł	Zadanie zrealizowane

STARSZY KSIĘZURZ

Małgorzata Matyszek