

## Plany i koszty rozbudowy infrastruktury rowerowej w Sosnowcu w latach 2025 - 2027

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Zakres rzeczowy zadania	Wartość zadania	Koszty poniesione w roku 2025 r.	Kwota ujęta w budżecie na 2026 r.	Kwota ujęta w budżecie na 2027 r.	Uwagi
1	Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego	W ramach zadania wykonano m.in. drogę dla rowerów: - wzdłuż ul. Gen. Mariusza Zaruskiego na odcinku od ronda WOŚP do połączenia z istniejącą drogą dla rowerów w rejonie ronda Jana Pawła II - o długości ok. 1,2 km, - wzdłuż ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ul. Zaruskiego i Bora-Komorowskiego do ronda na skrzyżowaniu ul. Bora-Komorowskiego i al. Blachnickiego - o długości ok. 0,50 km, - w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Bora-Komorowskiego i al. Blachnickiego o długości ok. 0,29 km.	37 970 586,98	16 607 782,69	-	-	Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
2	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2	W ramach zadania planowana jest budowa metropolitalnych dróg rowerowych w trzech lokalizacjach: - <b>Metropolitalna droga rowerowa nr 1 (odcinek 1)</b> od ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kresową wzdłuż S86 do wysokości istniejących obiektów nad S86, następnie śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż ulicy Wiązowej oraz Sedlaka, aż do centrum Sosnowca do skrzyżowania ul. Orlej z ul. Gen. Grota – Roweckiego, o długości 2,68 km, - <b>Metropolitalna droga rowerowa nr 7 (odcinek nr 2)</b> od połączenia z odcinkiem 1 i 4 w sąsiedztwie obiektów nad S86, w kierunku północnym wzdłuż S86 do ul. Gen. Grota-Roweckiego, ul. Małobądzkiej, a dalej wzdłuż DK86 i DK94 do ul. Będzińskiej, o długości 3,31 km, - <b>Metropolitalna droga rowerowa nr 7 (odcinek nr 4)</b> od połączenia z odcinkiem 1 i 2 w sąsiedztwie obiektów nad S86, w kierunku północno – zachodnim wzdłuż ul. Stalowej do skrzyżowania ul. Gen. Grota-Roweckiego z ul. Okólną, a dalej wzdłuż ul. Gen. Grota Roweckiego do granicy z Czeladzią, o długości 1,53 km.	84 422 266,12	19 500,00	5 684 451,05	29 693 671,87	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: III kwartał 2028 r. Zadanie dofinansowane - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 oraz dofinansowanie z GZM.
3	Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu	W ramach zadania wykonano drogę dla rowerów o długości ok. 0,24 km przy ul. Jana Długosza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do przejścia dla pieszych w rejonie istniejącego ronda do Makro.	6 532 352,00	6 106 000,00	311 682,00	-	Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
4	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu	W ramach zadania przebudowano m.in. drogę dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Wojska Polskiego na długości 0,04 km, oraz drogę dla rowerów na odcinku 0,04 km równoległe do torowiska w ciągu ul. Wojska Polskiego.	2 119 073,31	2 109 073,31	-	-	Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane z GZM.
5	Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul 3 Maja do ul Braci Mieroszewskich w Sosnowcu	W ramach zadania planowana jest m.in. budowa drogi dla rowerów o długości ok. 0,4 km na odcinku od przejścia dla pieszych na wysokości ul. 3 Maja do połączenia z istniejącą drogą dla rowerów przy rondzie na skrzyżowaniu ul. Bora-Komorowskiego i al. Blachnickiego.	7 011 566,17	25 000,00	6 986 566,17	-	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: III kwartał 2026 r. Zadanie dofinansowane - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
6	Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II"	W ramach zadania planuje się m.in. budowę drogi dla rowerów oraz fragmentu drogi dla pieszych i rowerów, po stronie południowej, od zjazdu na drogę ekspresową S86 do skrzyżowania z ul. Okólną, gdzie droga dla rowerów połączy się z projektowaną w ramach odrębnego zadania Velostradą - odcinek o długości ok. 0,70 km.	10 614 270,80	19 999,80	405 500,00	7 066 989,50	Zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: II kwartał 2028 r. Zadanie dofinansowane - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

7	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu	W ramach zadania wybudowano m.in. 0,15 km drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Wojska Polskiego przecinając ul. Traugutta.	6 308 100,00	6 198 000,00	-	-	Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane - subwencja ogólna oraz GZM
8	Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu	W ramach zadania planuje się m.in. zaprojektowanie jednostronnie drogi dla rowerów w ciągu ul. Lipowej, na odcinku od ul. Mikołajczyka do skrzyżowania z ul. Tabelną, dalej ul. Tabelną do skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Andersa - odcinek o długości ok. 1,20 km.	283 145,00	15 000,00	258 145,00	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej: IV kwartał 2026 r.